



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

โทร. ๐๔๓-๐๐๙๘๗๔

ที่ ขก ๗๓๐๐๑.๑/๑๗๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ เห็นควร นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวยุวรัตน์ ขอบคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ความเห็น/สั่งการ

ลงชื่อ.....

(นางฉนิชนันท์ เวียงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ความเห็น/สั่งการ

.....
ลงชื่อ.....

(นายพิเชฐศักดิ์ สุระประจิต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

ความเห็น/สั่งการ

.....
ลงชื่อ.....

(นายสมพร กองกะมุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย
สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางเกษณี มาพรหมราษฎร์ – บ้านนายสามารถ สีล้อม) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไร่	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗๗ ท่อนพร้อมวางบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมถมกลับปรับ เกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ๘๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนพะยอมกำหนด	๘๖,๗๐๐	(ก.พ.-ก.ย. ๖๗)	✓			๘๖,๗๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนาย สมหมายสถิตวัฒน์ –บ้านนายฉลาด อุ นาพันธ์) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยไร่	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๘ ท่อนพร้อมวางบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมถมกลับปรับ เกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ๗๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนพะยอมกำหนด	๖๖,๙๐๐	(ม.ค.-ก.ย. ๖๗)	✓			๖๖,๙๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าวัดเจริญ วารี) หมู่ที่ ๘ บ้านโนนพะยอม	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๗๑ ท่อนพร้อมวางบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓๘ บ่อ พร้อมถมกลับปรับ เกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ๑๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๑๙๔,๙๐๐	(ก.พ.-ก.ย. ๖๗)	✓			๑๙๔,๙๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโนนพะยอม	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๖๐ ท่อนพร้อมวางบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๘๐ บ่อ พร้อมถมกลับปรับ เกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๔๐๑,๘๐๐	(ม.ค.-ก.ย. ๖๗)	✓			๔๐๑,๘๐๐	
๕	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา หมู่บ้าน จากบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ ถึงโรงเรียนประชารัฐพัฒนา	ขุดวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อพีวีซี ขนาด ๑.๕ นิ้ว ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๕๘,๘๐๐	(ก.พ.๖๗)	✓			๑๕๘,๘๐๐	เงินสะสม

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยอึ่ง	ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๑๕ ท่อนพร้อมวางบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๗๐ บ่อ พร้อมถมกลับปรับ เกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมระยะความยาวท่อและบ่อพัก ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๓๕๒,๕๐๐	(ก.พ.-ก.ย. ๖๗)	✓			๓๕๒,๕๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายทางไปฝายชนบท) หมู่ ๗ บ้านหนองเต่าน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปริมาณพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกวิ่งใหญ่ ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตาม ประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๔๙๒,๙๐๐	(ม.ค.-ก.ย. ๖๗)	✓			๔๙๒,๙๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (เส้นทางวัดป่าถึงถนนลาดยาง ตำบลวังแสง) หมู่ ๕ บ้านหนองเต่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปริมาณพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกวิ่งใหญ่ ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตาม ประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๒๑๘,๗๐๐	(ก.พ.-ก.ย. ๖๗)	✓			๒๑๘,๗๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางนานาเข็มทอง อัดถาชน – นางจุไรรัตน์ ปั่นทอง) หมู่ ๔ บ้านห้วยอึ่ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปริมาณพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๑๗๘,๐๐๐	(ม.ค.-มิ.ย. ๖๗)	✓			๑๗๘,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนางก่อ-นายนายสนั่น) หมู่ ๓ บ้านห้วยค้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปริมาณพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๑๙๑,๘๐๐	(ม.ค.-ก.ย. ๖๗)	✓			๑๙๑,๘๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไปบ้านวังแสง) หมู่ ๒ บ้านห้วยไร่เหนือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปริมาณพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๔๖๐,๘๐๐	(ม.ค.-ก.ย. ๖๗)	✓			๔๖๐,๘๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไปวัดป่า) หมู่ ๑๐ บ้านโนนพะยอม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปริมาณพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๔๘๒,๘๐๐	(ม.ค.-ก.ย. ๖๗)	✓			๔๘๒,๘๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสุบรรณ ขุนวัด) หมู่ ๕ บ้านหนองเต่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปริมาณพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๒๔๓,๐๐๐	(ก.พ.-ก.ย. ๖๗)	✓			๒๔๓,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางข้างโรงเรียน ถึงบ้านนายวิชาญ พิมพิดี) หมู่ ๓ บ้านห้วยค้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปริมาณพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๓๕๗,๕๐๐	(ม.ค.-ก.ย. ๖๗)	✓			๓๕๗,๕๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๘ บ้านโนนพะยอม	ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร โดยงานลง ดินถม ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียดยกแต่งเรียบ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอมกำหนด	๓๒๓,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๓๒๓,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบ สถานที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนพะยอม	ใช้เสาปูนสำเร็จรูปขนาด ๔" x ๔" พร้อมซึ่ง ลวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์ ๑๔ จำนวน ๕ เส้น รวมระยะความยาว ๘๕๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนน พะยอม กำหนด	๓๔๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗)	✓			๓๔๕,๐๐๐	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก (สายทางโคก หนองบกไปทางโรงเรียนเก่า) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยไร่	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลียดยกแต่งเรียบ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. โนนพะยอม กำหนด	๓๓๑,๙๐๐	(ม.ค.-ก.ย. ๖๗)	✓			๓๓๑,๙๐๐	
๑๘	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายทางบ้านนางสำโรง-บ้าน ห้วยอึ่ง) หมู่ ๙ บ้านหนองเบ็ญ	เทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และปริมาณพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง โดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตามแบบ ประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม กำหนด	๔๗๑,๐๐๐	(ก.พ.-ก.ย. ๖๗)	✓			๔๗๑,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าจาก งานทอผ้าไหม	โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าจากงานทอ ผ้าไหม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ ค่าวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	(มี.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้าง รายได้	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ ค่าวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๗)	✓			๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ตำบลโนนพะยอม	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารี รัตนราชกัญญา ตำบลโนนพะยอม ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	(เม.ย.-ส.ค.๖๗)	✓			๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ๑. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี ๓. ค่าหนังสือ สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ๖. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี	๗๙๖,๙๖๖	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๗๙๖,๙๖๖	
๒	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าพิธีกร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	๘๙๘,๕๖๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๘๙๘,๕๖๐	
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไร่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	๓๗๒,๐๖๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๓๗๒,๐๖๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนโรงเรียนร่วมเย็นประชาสรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	๕๕๔,๕๘๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๕๕๔,๕๘๐	
๖	อุดหนุนโรงเรียนหนองเต่าราษฎร์บำรุง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	๔๙๘,๔๐๕	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๔๙๘,๔๐๕	
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม แยกเป็นดังนี้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ๒. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม จำนวน ๔ แห่ง	๙๐๘,๙๕๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๙๐๘,๙๕๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด ได้แก่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กิจกรรมให้ความรู้ เสริมทักษะและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกันในชุมชน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๗)			✓	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท	เพื่อไปตั้งจ่าย รายการตามคำ พิพากษาศาล
๒	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ และกิจกรรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลโนนพะยอม	เพื่อดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลโนนพะยอม	๒๐,๐๐๐	(มี.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลโนนพะยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	(พ.ค.-กย.๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่๑-๑๐ ตำบลโนนพะยอม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระย่าด้านภัยมะเร็ง ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๗)	✓			๒๐๐,๐๐๐	
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการอุดหนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชนบท (ศป.ปส.อ.ชนบท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	(มี.ค.-ส.ค.๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการอุดหนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศป.ปส.จ.ขก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	(มี.ค.-ส.ค.๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	
๘	โครงการผู้รับบริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าฝึกอบรมทบทวน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ	๖๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๖๐๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิตของ กาชาดจังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอชนบท โครงการสนับสนุนรับ บริจาคโลหิตของกาชาดจังหวัดขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.)			✓	๐.๐๐	
๑๐	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ธนาคารขยะ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.)	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์น้ำดื่มผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์น้ำดื่มผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	(เม.ย.-๖๗)	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและประเพณีงานไหมมัดหมี่อำเภอนบพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและประเพณีงานไหมมัดหมี่อำเภอนบพ เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๓๐,๐๐๐	(ก.พ.-มี.ค.๖๗)			✓	โอนลด ๑๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท	อุดหนุนอำเภอ ชนบท
๓	โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๔	งานรัฐพิธี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา ขนบนิยมประเพณีของไทย และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญต่างๆ	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๕๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดขอนแก่นตามโครงการสนับสนุนงานเทศกาลโหมหนานาชาติ	๘,๐๐๐	(พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการติดตามและรักษาสภาพชุมชนประจำตำบล ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตามและรักษาสภาพชุมชนประจำตำบลตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไข และสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	(ก.พ.-ส.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ตำบล โน น พะ ย อ ม มี คุ ณ ส ม บั ตี ต า ม ที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดและลงทะเบียน พร้อมยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมแล้ว	๑๐,๔๗๓,๗๕๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๑๐,๔๗๓,๗๕๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มี ภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โน น พะ ย อ ม มี คุ ณ ส ม บั ตี ต า ม ที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดและลงทะเบียน พร้อมยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	๔,๔๕๒,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๔,๔๕๒,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนพะยอม และได้รับการพิจารณา รับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคดังกล่าว	๗๒,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๗๒,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าและเตรียมพื้นที่ปลูกป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปลูกป่า และเตรียมพื้นที่ปลูกป่า ตามแนวพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการ ๑ อปท. ๑สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ๑ อปท. ๑สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	๓๐,๐๐๐	(ก.พ.-ก.ย.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๓๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ในการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐาน และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖-ก.ค.๖๗)	✓			๑๓,๓๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)			✓	ออนไลน์ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐บาท	เพื่อตั้งจ่าย รายการตามคำ พิพากษาศาล
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	ออนไลน์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท	เพื่อตั้งจ่าย รายการตามคำ พิพากษาศาล
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และ ศี ก ษ า ดุ ง าน เ พื่ อ เ พิ ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พ นั ก ง าน ส ่วน ต ำ บ ล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา และ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน รัฐวิสาหกิจชุมชน และปรีชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	(ม.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	ออนไลน์ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เช่น การออกให้บริการประชาชนในด้านการจัดเก็บภาษี ผู้สูงอายุ รับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องเรียนในด้านต่างๆ ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗)	✓			๑๖,๓๙๕	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การฝึกอบรมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดในพื้นที่ตำบลโนน พะยอม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑ - หมู่ ๑๐ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖-ส.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้งใหม่	เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม หลักสูตรจัดตั้งใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการ จัดทำโครงการ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)			✓	โอนลด ๒๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่อตั้งจ่าย รายการตามคำ พิพากษาศาล

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โต๊ะพับอเนกประสงค์ ไฟเบอร์กลาส	โต๊ะพับอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑๐ ตัว ขนาด กว้าง ๑๘๐ x ๗๕ x ๗๔ ซม. (เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด)	๓๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	
๒	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิง จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๗ x ๖๖๔ x ๑๐๖ ซม. -ใช้สามารถปรับระดับความสูงได้ถึง ๘๐ มม. -เอนและล็อกได้ด้วยระบบ Locking tilt mechanism -รับน้ำหนักได้สูงสุด ๑๒๕ กก. (เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด)	๔,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานทึบ	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานทึบ จำนวน ๓ ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีแผ่นชั้นวางปรับระดับได้ ๓ แผ่น -มีมือจับชนิดบิด -มีขนาด ๙๑ x ๔๕ x ๑๘ ซม. -วัสดุมีความคงทนแข็งแรง -สำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและเกณฑ์ ราคากลางไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด	๑๙,๕๐๐	(เม.ย.-ส.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ กระจก	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีชั้นภายใน ๒ ชั้น -มีกุญแจล็อก -มีขนาด ๑๘x๔๐x๘๗ ซม. -วัสดุมีความคงทนแข็งแรง -สำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและเกณฑ์ ราคากลางไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด	๑๑,๐๐๐	(มี.ค.-ก.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๕	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซี ซี แบบเกียร์ธรรมดา	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ๑)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ -กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกิน กว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ -ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน -การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -เครื่องยนต์ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI ๔จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วย อากาศ -ประสิมาตรกระบอกสูบ ๑๑๐ ซีซี -คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด	๔๓,๕๐๐	(มี.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที่) จำนวน ๒ เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๒,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ค.๖๗)	✓			๒๒,๐๐๐	
๗	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีชั้นภายใน ๒ ชั้น -มีกุญแจล็อก -ขนาด ๑๘x๔๐x๘๗ ซม. -วัสดุมีความคงทนแข็งแรง (เนื่องจากสำนักงบประมาณมิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึงขอ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๑๑,๐๐๐	(ม.ค.-พ.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีชั้นภายใน ๒ ชั้น -มีกุญแจล็อก -ขนาด ๑๘x๔๐x๘๗ ซม. -วัสดุมีความคงทนแข็งแรง (เนื่องจากสำนักงบประมาณมิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึง ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๑๑,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที่) จำนวน ๒ เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๒,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๗)	✓			๑๑,๐๐๐	
๓	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำฝน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการตลาดแคลนน้ำใน การอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ ถัง โดยมีคุณลักษณะเป็นถังไฟ เบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร ๑) แบบไฟเบอร์กลาส -ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จำน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร -คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๔๑,๕๐๐	(ม.ค.-เม.ย.๖๗)	✓			๔๑,๕๐๐	
๔	ครุภัณฑ์อื่น	ครุภัณฑ์ดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง สายยางดับเพลิง หัวฉีดและ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ สรรวจราคาตาม ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ	๙๙,๖๐๐	(ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘)		✓		๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒	รถรับส่งเด็กนักเรียน (รถมินิบัส)	รถรับส่งเด็กนักเรียน (รถมินิบัส) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล โนนพะยอม -เนื่องจากสำนักมาตรฐานงบประมาณมิได้กำหนดราคา มาตรฐานไว้ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด	๒,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘)		✓		๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๐,๐๐๐	(ม.ค.-ส.ค.๖๗)		✓		๒๐,๐๐๐	
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๓,๓๐๐	(ธ.ค.๖๖-ก.ค.๖๗)	✓			๓,๓๐๐	
๕	เครื่องซักผ้า	เครื่องซักผ้า ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนพะยอม แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ	๑๗,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘)		✓		๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๖	ตู้เย็น	ตู้เย็น ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนพะยอม ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ	๖,๑๐๐	(ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘)		✓		๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ กระจก	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีชั้นภายใน ๒ ชั้น -มีกุญแจล็อก -ขนาด ๑๘x๔๐x๘๗ ซม. -วัสดุมีความคงทนแข็งแรง (เนื่องจากสำนักงานงบประมาณมิได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ จึง ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๑๑,๐๐๐	(ก.พ.-ส.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	
๒	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานทึบ	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานทึบ จำนวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีแผ่นชั้นวางปรับระดับได้ ๓ แผ่น -มีมือจับชนิดบิด -มีขนาด ๙๑ x ๔๕ x ๑๘ ซม. -วัสดุมีความคงทนแข็งแรง -สำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและเกณฑ์ ราคากลางไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด	๖,๕๐๐	(ก.พ.-ส.ค.๖๗)			✓	๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารบรรเทา สาธารณภัย อบต.โนนพะยอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนน พะยอม อ้างอิงตามแบบประมาณการ อบต.โนนพะยอม กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	(ก.พ.-ส.ค.๖๗)			✓	โอนลดงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำขนาด ๓ แรงม้า	ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง เป็น เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ของ เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า -สำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและเกณฑ์ ราคากลางไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด	๒๐,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	
๒	ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำขนาด ๕ แรงม้า	ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เป็น เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ของ เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า -สำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและเกณฑ์ ราคากลางไว้จึงจัดหาในราคาตามท้องตลาด	๕๐,๐๐๐	(ม.ค.-ส.ค.๖๗)	✓			๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ -กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า -ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร -ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรตัวปั๊ม -มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ	๕๙,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๗)	✓			๕๙,๐๐๐	