



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

โทร. ๐๔๓-๐๐๙๘๗๔

ที่ ขก ๗๓๐๐๑.๑/๙๐๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ และแสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดัชนีวัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ เห็นควรนำเรียนท่านนายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวยุวรัตน์ ชอบคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น/สั่งการ


ลงชื่อ.....

(นางณิชนันท์ เวียงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/สั่งการ

---


ลงชื่อ.....

(นายพิเชฐศักดิ์ สุระประจิต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

ความเห็น/สั่งการ

---

ลงชื่อ.....

(นายสมพร กองกะมุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม  
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย  
สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๑๘๒,๔๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านหนองเบ็ญ	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๓๑,๗๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านห้วยอึ่ง	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ มี.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านห้วยไร่	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ พ.ค.-๓๐ มี.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ ๑ บ้านห้วยไร่ใต้	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ ต.ค.-๓๐ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ ๒ บ้านห้วยไร่เหนือ	๑๖๔,๙๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๙๐๐	✓			๑๗ ต.ค.-๓๐ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านหนองเต่า	๑๖๔,๙๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๙๐๐	✓			๑๗ ต.ค.-๓๐ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๕๗,๕๐๐	๐.๐๐	✓			๒๕ ก.พ.-๒๕ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ ๕ บ้านหนองเต่า	๑๖๔,๙๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๙๐๐	✓			๑๗ ต.ค.-๓๐ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	
๑๐	งานทำฝ้าพาดานหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๑๐๖,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๓ ส.ค.-๒๓ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	ปรับปรุงอาคาร ๑๖๖๙ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนพะยอม	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๖ ก.พ.-๑๖ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านโนนพะยอม (สายวัดป่า)	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑ พ.ค.-๑ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๒ บ้านห้วยไร่ ทางไปบ้านวังแสง ตำบลวังแสง	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๕ พ.ย.๖๕-๒๖ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.โนนพะยอม	๒๐๐,๐๐๐	โอนลด ๑๘๓,๐๐๐ ผูกพัน ๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐		✓		๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	กันเงินเบิก เหลือในปี
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านหนองเต่า	๓๖๗,๓๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๓๐๐	✓			๖ มี.ค.-๖ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านโนนพะยอม สายทางแยกโรงสีชุมชน	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๖ มี.ค.-๖ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านโนนพะยอม	๒๓๗,๐๐๐	โอนลด ๒๓๗,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านห้วยค้อ	๒๑๙,๗๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๗๐๐	✓			๘ ก.ย.-๒๓ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองเต่า	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๔ ก.ค.-๒๔ ก.ย. ๖๖		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๒๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ส.ค.-๒๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าบ้านนายสวัสดิ์ เย็นเหลือ - บ้านนายอ่องทิพย์ นครแก้ว	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๑๖๖,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๔ ก.ค.-๔ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อ พักภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านห้วยอึ่ง	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๐ ก.ค.-๑๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ บ้านห้วยอึ่ง	๑๒๘,๕๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๕๐๐	✓			๑๐ ก.ค.-๑๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านห้วยไร่ บ้านนายสามารถ - บ้านนางสุทิน ปรีชา	๑๕๙,๐๐๐	โอนลด ๑๕๙,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ ๑ บ้านห้วยไร่ใต้	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ ๕ บ้านหนองเต่า	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ ๙ บ้านหนองเบ็ญ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ ๑ บ้านห้วยไร่	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๐ บ้านโนนพะยอม	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๓๗๑.๙๕	๑๒,๖๒๘.๐๕	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๖ บ้านโนนพะยอม (จากบ้านพ้อขุน-สามแยกบ้านหนองเต่า)	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๗๗๖.๔๐	๑๗,๒๒๓.๖๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ ๗ บ้านหนองเต่า	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านโนนพะยอม เส้นสามแยกไปโนนค้ำมิ่งถึงลาดยาง ตำบลวังแสง	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			๖ มี.ค.-๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงหอประชุม อเนกประสงค์	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๔๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๖ มี.ค.-๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (สายทางข้างบ่อขยะ - โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ) บ้านห้วยค้อ หมู่ ๓	๐.๐๐	๔๓๓,๙๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางบัวพิศ พอชัย - ศาลาอเนกประสงค์) บ้านห้วยค้อ หมู่ ๓	๐.๐๐	๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกและดินถม (สายทางไปโคกเหล่าเสือ) บ้านโนนพะยอม หมู่ ๖	๐.๐๐	๒๑๐,๕๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกและดินถม (สายทางไปห้วยบังไฟ) บ้านโนนพะยอม หมู่ ๘	๐.๐๐	๒๒๙,๙๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายประจักษ์ ประจันตะเสน) บ้านห้วยอึ่ง หมู่ ๔	๐.๐๐	๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกและดินถม (สายทางไปเจ้าคุณปู่) บ้านห้วยอึ่ง หมู่ ๔	๐.๐๐	๙๕,๘๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายไสว ตาลตโนด - นางทองหงวย สงครามสี) บ้านโนนพะยอม หมู่ ๑๐	๐.๐๐	๔๘,๔๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสี่แยกบ้านนายไสวัตร นาโพธิ์ ไปทางฝายชนบท) บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ ๗	๐.๐๐	๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๒	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	๐.๐๐	๔๘๑,๗๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ ๒	๐.๐๐	๓๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก (สายทางบ้านห้วยอึ่ง ม.๔ ถึง บ้านหนองเบ็ญ ม.๙) บ้านห้วยอึ่ง หมู่ ๔	๐.๐๐	๒๗๗,๖๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม



การดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยค้อ หมู่ ๓ (จุดที่ ๑ สายบ้านนางสมัย ถึงบ้านผู้ช่วยอ้อย และจุดที่ ๒ บ้านนางบุญเรียบ เวียงแก้ว ถึงบ้านนางประนอม เย็นเหลือ)	๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไร่ หมู่ ๑ (สายทางบ้านนายสมดี ถึงบ้านนางอุไร)	๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ ๕ (สายทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง)	๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ ๗ (สายทางสามแยกโคกดังชลิตาพืชผล ถึงทางแยกไปตำบลวังแสง)	๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองเบ็ญ หมู่ ๙ (สายทางคอนปู่ตาดึงนางบัวลี)	๐.๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไร่ หมู่ ๒ (สายทางนายโสวัตร ฝั่งเพชรถึงบ้านนางบุญถม เตโซ)	๐.๐๐	๗๑,๗๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ ๕ (สายทางบ้านนายสุบรรณ ขุนวัด)	๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม

การดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกและดินถม บ้านหนองเต่า หมู่ ๕ (สายทางข้าง โรงเรียน)	๐.๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยค้อ หมู่ ๓ (จุดที่ ๑ สายบ้านนายสมคิด เอราวัณ ถึงศาลา อเนกประสงค์ และจุดที่ ๒ บ้านนายมี เจ้าทรัพย์ ถึงบ้านนางนิม)	๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายบ้านนายวิเชียร บัวเย็น ถึง บ้านนายวีระ โสกา) บ้านโนนพะยอม หมู่ ๑๐	๐.๐๐	๒๐๗,๖๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้าง รายได้(การทำไม้กวาดดอกหญ้า)	๓๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			๙ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริ วัฒนวรินารีรัตนราชกัญญาตำบลโนน พะยอม	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๕๐,๐๐๐ จ่ายจริง ๔๒,๑๐๐	๗,๙๐๐	✓			๑-๓๐ ต.ค.๖๕	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐ จ่ายจริง ๑๖๑,๗๐๐	๓๘,๓๐๐	✓			๑๖ ธ.ค.๖๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการติดตามและรักษาสุขภาพชุมชน ประจำตำบลตามโครงการดำเนินงาน ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๐.๐๐	ตั้งจ่ายใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ จ่ายจริง ๑๔๕,๘๔๐	๕๔,๑๖๐	✓			๒๖ ธ.ค.-๙ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	
๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓		สำนักปลัด	
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลโนน พะยอม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๖๑๐	๗๑,๓๙๐	✓			๑๒-๑๕ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ต่อต้านการทุจริต	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด ๗๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โนนพะยอม	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี และ ประเพณีงานหม่อมหมี่อำเภอชนบท	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๕๓,๖๐๐	๙,๐๔๘,๗๐๐	๑,๐๐๔,๙๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๖๘๐,๐๐๐	๓,๘๗๔,๒๐๐	๘๐๕,๘๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐	๖๐,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าและเตรียมพื้นที่ปลูกป่า	๓๐,๐๐๐	๓๖๐	๒๙,๖๔๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกใน ด้านจริยธรรมและคุณธรรม	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๕,๒๐๐	๕,๘๐๐	✓			๑๒ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๔ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๔	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๕๖๒,๔๐๐	โอนเพิ่ม ๑๓๘,๐๐๐ จ่ายจริง ๑,๖๙๘,๓๐๐	๒,๑๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๕	อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น	๘,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๒-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนพะยอม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๗๒๕,๗๒๕	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ จ่ายจริง ๗๓๖,๔๔๓	๓๙,๒๘๒	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๘	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๙	โต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๗	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๗,๐๐๐ จ่ายจริง ๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๑๐	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	๕,๐๐๐	๓,๓๘๐	๑,๖๒๐	✓			๑๒ มี.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๘ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๐๐,๐๐๐	๔,๓๐๐	๕๙,๗๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๓๐	๓๗๐	✓			๒๕ ธ.ค.๖๕-๒๐ ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๔๒,๑๗๖	๑๐๗,๘๒๔	✓			๒๖ ก.ค.-๓ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	โอนลด ๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๖	เก้าอี้นั่งคอย	๓๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ จ่ายจริง ๓๓,๖๐๐	๒,๔๐๐	✓			๕ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาส	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๓๐,๐๐๐ จ่ายจริง ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๕ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๙,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๙	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๑๒,๙๐๐	๐.๐๐	๑๒,๙๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๔	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ จ่ายจริง ๕๓,๗๔๐	๑,๒๖๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๕	เก้าอี้จัดเลี้ยง	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๔๘,๓๐๐ จ่ายจริง ๔๘,๓๐๐	๐.๐๐						
๑๖	เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	๘,๐๐๐	๖,๗๖๐	๑,๒๔๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๘	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐	๗๒,๘๘๐	๑๒๗,๑๒๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๙	ถังเก็บน้ำ	๔๑,๕๐๐	๐.๐๐	๔๑,๕๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๐	วิทยุรับ-ส่งสัญญาณ	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๒	เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	๔,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๔,๕๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๕	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๖	โครงการติดตั้งสัญญาณเครื่องหมาย จราจร	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตร จัดตั้งใหม่	๕๐,๐๐๐	ออนไลน์ ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๙	โครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสา ธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	ออนไลน์ ๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒,๖๐๐	๐.๐๐	๒,๖๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๑	ถังเก็บน้ำ	๔๑,๕๐๐	๐.๐๐	๔๑,๕๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๒	วิทยุรับ-ส่งสัญญาณ	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๓	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๔	เครื่องปรับอากาศ	๒๗,๒๐๐	๒๑,๕๐๐	๕,๗๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๕	อุดหนุนสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยแก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๗	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒,๖๓๕	๒๗,๓๖๕	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๐	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ขอนแก่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องแสกนใบหน้าลงเวลา	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๑๘,๕๐๐ จ่ายจริง ๑๘,๕๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๒	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	๔,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๓	ตู้บานเหล็กเลื่อนกระจะก	๔,๕๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๕	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ	๕๑,๙๐๐	๐.๐๐	๕๑,๙๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๖	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๗	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒๕,๓๐๐	๒๕,๓๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๘	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพ่นยา	๒๓,๐๐๐	๐.๐๐	๒๓,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒	เครื่องสูบน้ำแบบหยดไข่ง(หน้าแปลน)	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐ จ่ายจริง ๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓	เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาย	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ ประมวลผล	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐ จ่ายจริง ๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

## **ปัญหาและอุปสรรค**

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สักส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดการดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

## **ข้อเสนอแนะ**

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในการพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอมอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม <https://www.nonphayoml.go.th> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม เลขที่ – หมู่ ๑ บ้านห้วยไร่ใต้ ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๙๘๗๔ ในวันและเวลาราชการ